



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**Ofício nº. 242/2020-GAP**

Paraguaçu Paulista-SP, 8 de abril de 2020.

A Sua Excelência o Senhor  
**Sérgio Donizete Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Guerino Mateus, 205, Centro  
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

**Assunto:** Requerimento nº 045/2020-SO – Vereador Reinaldo Moraes dos Santos.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o cronograma atual dos serviços de recapeamento asfáltico nas vias urbanas no Município, de acordo com o Departamento de Administração e Finanças informa-se o seguinte:

- 1) Segue o Cronograma de Desembolso em anexo;
- 2) Foi realizado o processo licitatório, Concorrência Pública nº 002/2019 – Contrato nº 03/2020, o contrato com o Desenvolve São Paulo foi assinado, no momento aguardando autorização do STN para liberação do recurso;
- 3) Sim. Tomada de Preço nº 005/2019 – Contrato nº 002/2020;
  - a) Prejudicado;
  - b) A obra foi iniciada e está em andamento.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

**ALMIRA RIBAS GARMS**  
Prefeita

ARG/AMM/kes  
OF

CM Paraguaçu Paulista  
Protocolo: 029116  
Data/Hora: 09/04/2020 10:54:47  
Responsável:



*Estância Turística de Paraguaçu Paulista*  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2ª ETAPA**

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP**  
**Obra: Serviços de recapeamento asfáltico - FINISA/CAIXA**  
**Local: Rua urbanas da cidade e Bairros**  
**Cidade: Paraguaçu Paulista - SP**

DESCRIÇÃO	TOTAL	EXECUTADO					
		EXECUTADO	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	
Recapeamento asfáltico	R\$ 10.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
	% 100,00%	50,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
	Totais	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
VALOR TOTAL	Acumulado	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA LICITAÇÃO**

**CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO**  
**OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA -**  
**LOCAIS: CENTRO, BAIRRO BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI E DISTRITO DE ROSETA**  
**CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA - SP**

DESCRIÇÃO	VALOR DO CONVÊNIO	VALOR LICITADO	PRAZO DA OBRA		
			OS - Ordem de serviço	30 dias após OS	60 dias após OS
Recapeamento asfáltico	R\$ 5.051.778,29	4.441.521,17	2.220.760,59	1.110.380,29	1.110.380,29
	% 100,00%		60,00%	25,00%	25,00%
			LIBERAÇÃO	VISTORIA	VISTORIA
TOTAIS	5.051.778,29	4.441.521,17	2.220.760,59	1.110.380,29	1.110.380,29
ACUMULADO	5.051.778,29	4.441.521,17	2.220.760,59	3.331.140,88	4.441.521,17

Paraguaçu Paulista, 27 de março de 2020

Joaquim Carlos Cambraia  
Engº civil CREA 0600278645