



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 616/2015-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 120/2015, de autoria dos Vereadores Sérgio Donizete Ferreira, Ian Francisco Zanirato Salomão, César Kikei Kahinohana, Reinaldo César Christiano e Onório Francisco Anhesim, que requer informações sobre o andamento das obras do Shopping Popular, localizado no pátio do Departamento Municipal de Obras.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, no tocante aos questionamentos relacionados no Item 1 ("a", "b", "c" e "d"), encaminhamos as informações apresentadas pelo Departamento de Meio Ambiente e Projetos Especiais desta Prefeitura, constantes da documentação anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/PBFD/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
20.933 22/12/2015 08:21:52
Responsável: *mg*



DE: Departamento Municipal de Meio Ambiente

PARA: Gabinete Prefeito Municipal – a/c Dr. Ediney Taveira Queiroz

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 120/2015-50

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 120/2015-50

Por determinação do Sr. Prefeito fui apurar junto aos setores competentes (engenharia, licitação, prestação de contas) a fim de subsidiar a presente resposta, que segue:

1. Qual a previsão para conclusão das obras e entrega aos munícipes?

R= Não temos como precisar uma data tendo em vista o Governo do Estado ainda não ter sinalizado sobre quando depositará a segunda e ultima parcela conveniada.

2. Qual a data de inicio e termino do convenio e qual o seu valor?

R= Foi assinado o convênio em Dez/2009 e está vigente até Jan/2016. O valor conveniado é R\$ 430.000,00 de repasse + R\$ 811,70 de contrapartida.

3. Qual o valor pago ate a presente data à empresa vencedora da licitação e responsável pela obra?

R= Até a presente data foi pago R\$ 288.528,13 (distribuídos assim: R\$ 258.000,00/repasse 1ª parcela + R\$ 30.528,13/rendimento de aplicação) + R\$ 127.166,09 (R\$ 811,70/contrapartida/recurso próprio + R\$ 126.354,39/aditivos entre PM x empresa contratada/recurso próprio), totalizando R\$ 415.694,22.

4. Qual o saldo do convenio em conta bancária?

R= Em conta na data de hoje tem R\$ 27,01.


Seguem em anexo:


- Cópia do contrato entre empresa vencedora do certame licitatório e Prefeitura;
- Cópia do memorial descritivo da obra;
- Cópia do Projeto arquitetônico;
- Cópia da planilha de custo;
- Cópias das notas fiscais emitidas pela empresa quando do pagamento das medições.

Sem mais para o momento,

Att.,

Paraguaçu Paulista, 16 de Dezembro de 2015.


Patricia B. Fazano
Diretora DEMAPE


17/12/2015
Assessor Assuntos Legislativos
ALEGIS PMETPP