



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 204/2014-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 8 de maio de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 029/2014, de autoria dos Vilma Lucilene Bertho Alvares, Sérgio Donizete Ferreira, Ian Francisco Zanirato Salomão e Kátia Euzébio de Oliveira, que requer explicações sobre a abertura de crédito adicional suplementar destinado a reforma da Escola Municipal "Sidney Gomes Salomão".

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, encaminhamos as informações prestadas pela Chefia de Gabinete, conforme memorando anexo.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/ECC/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
18.184 09/05/2014 16:10:42
Responsável:



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO

Paraguaçu Paulista, 24 de abril de 2014


Ao
Senhor Prefeito Municipal

Assunto: Requerimento nº 029/2014, de autoria da Vereadora Vilma Lucilene Bertho Alvares e Outros.

Em atenção às solicitações de informação requeridas, temos a declarar:

- a) O valor efetivamente pago até a presente data corresponde a R\$ 355.518,58 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), sendo que o valor total orçado para a obra é de R\$ 1.321.539,03 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e três centavos)
- b) Sim. As obras foram temporariamente paralisadas por necessidade de correção no projeto original, estando programada sua reativação para o mês de maio/2014. Início da paralização: final de 2013.
- c) Evidentemente, foi realizada licitação para a realização da obra. A empreiteira não abandonou as obras.
- d) Sim, haverá prorrogação do contrato.
- e) Sim.
- f) Prazo para entrega das obras: Novembro/2014

Atenciosamente,


Eduardo Celso Cação
Chefe de Gabinete